



COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Tecnico
Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici
Determina N. 28
in data 26/04/2017

**OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO
SPORTIVO DEL ROERO - LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI EXTRA
CONTRATTO - CIG = 51334110C5**

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell'art.151 – comma 4 –del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Coraglia Marisa

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il rispetto delle norme inerenti l'emanazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Torasso Simone

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Dal 10/05/2017 al

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mennella Ciro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che con contratto repertorio n. 1757 del 17 febbraio 2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bra in data 03 marzo 2014 al n. 4/1, venivano affidati alla ditta MERLO LINO IMPIANTI srl con sede in Torino, C.F. 08301000017, i lavori di riqualificazione energetica del CSR per l'importo netto di € 447.620,64 oltre I.V.A. 10% (ribasso offerto del 35,117%).
- Che con Determina n. 52 del 03 dicembre 2015 è stata approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica del CSR.

Vista la lettera della Regione Piemonte datata 15 giugno 2016, prot. 10343/A/19.05.A con la quale è stata approvata la contabilità finale dei lavori in oggetto, essendo gli stessi finanziati con contributo F.E.S.R. Asse II Attività II.1.3.

Considerato che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di provvedere ad affidare alcuni lavori aggiuntivi utilizzando i risparmi economici derivanti dal contratto principale, e precisamente:

- Fornitura e posa di serramenti aggiuntivi;
- Variazioni impiantistiche sulla linea elettrica;
- Variazioni impiantistiche sul gruppo cogenerazione e UTA;
- Lavori vari per rimozione canali gronda, demolizione UTA esistente, rimozione guaina, realizzazione copertura e lattoneria, demolizione caldaia esistente, modifica scala esterna, spostamento impianto gas alloggio custode, spostamento impianto condizionamento, spostamento corpi illuminanti, fornitura e posa di maniglioni antipanico.

Verificato che, applicando i prezzi del progetto principale, tali lavori extra ammontano a € 35.390,02 oltre I.V.A. 10%.

Sentita in merito la ditta MERLO LINO IMPIANTI srl, la quale ha dato la propria disponibilità ad eseguire i predetti lavori extra, alle stesse condizioni del contratto di appalto rep. N. 1757/2014e precisamente per l'importo netto di € 22.962,11 oltre I.V.A 10% (ribasso applicato del 35,117%).

Vista la Determina n. 65 del 29 dicembre 2016 con cui i lavori extra da eseguire presso il Centro Sportivo del Roero sono stati affidati alla ditta MERLO LINO IMPIANTI srl con sede in Torino, C.F. 08301000017, alle stesse condizioni del contratto repertorio n. 1757 del 17 febbraio 2014, per un importo complessivo di € 25.258,32 compresa I.V.A 10%

Vista la fattura n. 35/16/PA emessa dalla Merlo Lino Impianti srl in data 31.12.2016 dell'importo netto di € 22.962,11 oltre IVA 10%

Vista la nota del Direttore dei Lavori, Ing. Dalle Yanez, prot. 673 del 14 febbraio 2017, relativa alla verifica dello stato avanzamento dei lavori extra affidati da cui risulta che i lavori non risultano ultimati in quanto manca il completamento della posa in opera del cogeneratore con lo spostamento della marmitta ed il suo isolamento nonché la connessione della linea elettrica dello stesso cogeneratore ed il completamento delle opere di dettaglio dell'UTA, lavori quantificabili in € 12.250,91

Rilevato che la mancata ultimazione di quanto sopra porta pregiudizio alla corretta gestione dell'opera e che nonostante la nota di sollecito al completamento dei lavori del 05 febbraio 2017 prot. 700 la Ditta MERLO LINO IMPIANTI srl non ha provveduto in merito

Vista la sentenza del 14 febbraio 2017, depositata in data 23 febbraio 2017, con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della Ditta MERLO LINO IMPIANTI srl, C.F. 08301000017, con sede in Torino, via Feroggio n. 49 nominando Curatore il Dott. Alberto Maurino

Vista la nota del Curatore come sopra individuato, prot. 1151 del 16 marzo 2017, con cui è stato richiesto di corrispondere l'importo risultante dalla contabilità della fallita società di € 22.962,11 sul conto corrente intestato a "FALL. 48/17 MERLO LINO IMPIANTI S.R.L."

Ritenuto necessario sottoporre al Curatore quanto rilevato dal Direttore dei Lavori in merito al mancato completamento dei lavori extra il cui importo risulta dalla contabilità della fallita società

Vista la nota prot. 1760 del 19 aprile 2017 con cui il Curatore ha comunicato che il perito della procedura ha condiviso i rilievi formulati e pertanto ritenuto congruo il pagamento a saldo delle spettanze del fallimento di € 10.711,20 oltre IVA 10%

DETERMINA

* Di liquidare e pagare a saldo delle spettanze del fallimento l'importo di € 10.711,20 oltre IVA 10%, corrispondente alla parte di lavori extra eseguiti dalla Ditta Merlo Lino Impianti srl, affidati con Determina n. 65 del 29 dicembre 2016, sul conto corrente intestato a "FALL. 48/17 MERLO LINO IMPIANTI S.R.L." avente le seguenti coordinate: BANCA PASSADORE & C S.P.A. Filiale di Torino – Via Carlo Alberto n. 45 IBAN: IT12Y0333201000000001615167

* Di dare atto che la somma di € 11.782,32 trova copertura al capitolo 3406 Gestione Residui del Bilancio Comunale (Impegno n. 513/2012) – CIG: 51334110C5

