

**COMUNE DI SOMMARIVA PERNO**  
Provincia di Cuneo

**SERVIZIO TECNICO**  
Area Tecnico-Manutentiva

**DETERMINAZIONE N. 49/2011**  
in data 01 agosto 2011

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU  
COPERTURA CSR – APPROVAZIONE 1° S.A.L.  
Codice CIG = 0976247880**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL  
18/08/2000**

Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l'esatta imputazione al capitolo n. 3406 del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.

Lì, 04/08/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario.  
Rag. Marisa CORAGLIA

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Aldo PUGNETTI)

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Simone TORASSO)

Publicata all'Albo Pretorio dal 04/08/2011 al 19/08/2011 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002.

Opposizioni \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---

Publicata in via digitale all'Albo Pretorio on line dal 04/08/2011 al 19/08/2011 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010.

Il Responsabile del Servizio

**Il Responsabile dei Servizi Tecnici**

Premesso che con provvedimento della Giunta comunale n. 3 in data 28 gennaio 2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rimozione e rifacimento copertura per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura CSR, redatto dallo studio SESTING s.r.l. e dell'importo complessivo di € 882.088,00 per lavori a base d'asta di cui € 32.870,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.

Vista la Determina n. 36 del 09 giugno 2011 con la quale, a seguito di gara d'appalto, i lavori in questione venivano affidati alla ditta SIEG GROUP s.r.l. per l'importo netto di € 510.048,86 oltre € 18.870,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10% (ribasso offerto del 10,34%).

Vista la lettera datata 22 luglio 2011 prot. 1160187 pervenuta al Comune in data 29 luglio 2011 prot. 3168, con la quale l'ENEL Distribuzione S.p.A. richiede il versamento della somma complessiva di € 11.845,58 IVA compresa, quale corrispettivo per la connessione dell'impianto in oggetto.

Dato atto che per poter procedere con la pratica, l'ENEL richiede un versamento di acconto pari a € 3.553,68 IVA compresa, mentre il saldo pari a € 8.291,90 dovrà essere versato contestualmente alla comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.

Ritenuto pertanto di provvedere al versamento del predetto acconto.

#### **DETERMINA**

- 1) di versare all'ENEL Distribuzione S.p.A., la somma di € 3.553,68 quale acconto sul corrispettivo per la connessione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del CSR;
- 2) di stabilire che detto versamento e il relativo questionario, devono essere trasmessi all'ENEL Distribuzione S.p.A. entro 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso;
- 3) di richiedere alla cassa DD.PP. la somma di € 3.553,68 quale anticipo sul mutuo posizione n. 4548825.