

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
Provincia di Cuneo

SERVIZIO TECNICO
Area Tecnico-Manutentiva

DETERMINAZIONE N. 48/2011
in data 01 agosto 2011

**OGGETTO: LAVORI DI RIMOZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU
COPERTURA CSR – APPROVAZIONE 1° S.A.L.
Codice CIG = 0976247880**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL
18/08/2000**

Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l'esatta imputazione al capitolo n. 3406 del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.

Lì, 04/08/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario.
Rag. Marisa CORAGLIA

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Aldo PUGNETTI)

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Simone TORASSO)

Publicata all'Albo Pretorio dal 04/08/2011 al 19/08/2011 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002.
Opposizioni _____

Il Segretario Comunale

Publicata in via digitale all'Albo Pretorio on line dal 04/08/2011 al 19/08/2011 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Premesso che con provvedimento della Giunta comunale n. 3 in data 28 gennaio 2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rimozione e rifacimento copertura per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura CSR, redatto dallo studio SESTING s.r.l. e dell'importo di € 185.990,00 di cui € 176.990,40 per lavori a base d'asta e € 9.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.

Vista la Determina n. 32 del 26 maggio 2011 con la quale, a seguito di gara d'appalto, i lavori in questione venivano affidati alla ditta ECOHABITAT s.r.l. per l'importo netto di € 157.963,94 oltre € 9.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10% (ribasso offerto del 10,75%).

Visto il contratto rep. 1721 del 23 giugno 2011 col quale i lavori sono stati affidati alla ditta ECOHABITAT s.r.l. con sede in Pocapaglia, quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese formata da ECOHABITAT s.r.l. e ECO SERVIZI s.r.l.

Visto il 1° stato avanzamento lavori datato 29 luglio 2011, presentato dal direttore lavori, da cui risulta che a tutto il 29 luglio 2011 la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per l'importo netto di € 90.910,00 oltre I.V.A. 10%.

Visto il 1° certificato di pagamento datato 01 agosto 2011, presentato dal responsabile del procedimento, da cui risulta che si può pagare alla ditta appaltatrice la somma netta di € 90.910,00 oltre I.V.A. 10% e così per complessivi € 100.001,00.

Ritenuto di provvedere a liquidare un primo acconto di € 6.500,00 al responsabile del procedimento geom. Aldo PUGNETTI.

DETERMINA

- 1) di approvare il 1° stato avanzamento lavori di rimozione e rifacimento copertura per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura CSR, datato 29 luglio 2011 da cui risulta che la ditta appaltatrice alla data del 29 luglio 2011 ha eseguito lavori per l'ammontare netto di € 90.910,00 oltre I.V.A. 10%;
- 2) di approvare e liquidare il 1° certificato di pagamento dei lavori in oggetto, datato 01 agosto 2011 da cui risulta che si può pagare alla ditta appaltatrice **ECOHABITAT s.r.l.** la somma netta di € 90.910,00 oltre € 9.091,00 per I.V.A. 10% e così per complessivi **€ 100.001,00**;
- 3) di liquidare e pagare al geom. **Aldo PUGNETTI** responsabile del procedimento, un primo acconto di complessivi **€ 6.500,00**;
- 4) di dare atto che la predetta somma di complessivi € 106.501,00 trova copertura al capitolo 3406 del corrente bilancio comunale;
- 5) di richiedere alla cassa DD.PP. l'erogazione della somma di € 106.501,00 in conto del mutuo posizione n. 4548825.